

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног
и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.199.117.864,80 динара, а укупно је реализовано **211.195.913,75** динара, што је 17,61% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног развоја број 136-401-531/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 1.069.977.318,75 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2023. години	Реализација
Опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац	85.000.000,00		85.000.000,00
Реконструкција улице Српских владара од улице Средња до улице Марка Орешковића у Апатину	Апатин	120.000.000,00		5.397.449,02
Изградња атмосферске и доградња фекалне канализације са црпном станицом у индустријској зони у Кули	Кула	69.654.368,40		18.701.390,07
Наставак опремања инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац		89.000.000,00	11.463.476,34
Реконструкција улице Српских владара, од улице Средња до улице Марка Орешковића у Апатину - II ФАЗА	Апатин		59.887.953,21	9.384.512,64
Уређење пешачких површина и паркинг простора у централној градској зони у Бачкој Паланци	Бачка Паланка		162.000.000,00	0,00
Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајем - 2. фаза	Бачка Топола		170.000.000,00	0,00
Изградња објекта градског купалишта у Ковину - завршетак II фаза	Ковин		83.287.667,90	0,00
Изградња затвореног базена у Новом Бечеју - наставак	Нови Бечеј		303.110.707,68	0,00
Реконструкција Трга слободе у Србобрану	Србобран		90.000.000,00	0,00
Извођење радова на делу Гребенског пута до манастирског комплекса Ђипша - наставак финансирања	Шид		112.690.989,96	81.249.085,68
	УКУПНО:		1.069.977.318,75	211.195.913,75