

**Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2022.годину са стањем на дан 30.09.2023. године - Установе основног образовања - извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**

Р.БР.	КОРИСНИК	СЕДИШТЕ КОРИСНИКА	НАМЕНА	РАСПОРЕЂЕНО	ИЗВРШЕНО	НЕИЗВРШЕНО	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	НАПОМЕНА
1	ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	НОВИ САД	за финансирање израде техничке документације за доградњу - надзиђивање објекта и изградњу фискултурне сале објекта Мале школе у улици Илије Ђуричића бр.2	2.960.355,00	888.106,32		26.05.2023.	Средства у износу од 2.960.355,00 динара обезбеђена су за спровођење Конкурса решењем текуће буџетске резерве бр 401-73/202-153 од 28.09.2022.
					592.070,88	1.480.177,80	02.06.2023.	
2	ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"	НОВИ САД	финансирање израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу фискултурне сале и пратећег садржаја	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	пренето је из 2022. године у 2023. годину	
3	ОШ "БРАЋА СТЕФАНОВИЋ"	НЕУЗИНА	за финансирање израде техничке документације за реконструкцију крова школе	406.550,00	406.550,00	0,00	16.03.2023.	
4	ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"	ШАЈКАШ	за финансирање израде техничке документације за санацију, реконструкцију и надоградњу школског објекта и за изградњу фискултурне сале у Мошорину	6.360.000,00	1.897.200,00	4.462.800,00	10.02.2023.	Средства у износу од 6.360.355,00 динара обезбеђена су за спровођење Конкурса решењем текуће буџетске резерве бр 401-73/202-153 од 28.09.2022.
			<b>Укупно за 4632:</b>	<b>12.726.905,00</b>	<b>3.783.927,20</b>	<b>8.942.977,80</b>		

Напомена: У табели су приказана нереализована средства по Конкурсу из 2022. године, која су пренета у 2023. годину