

Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објекта установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 од 12.07.2023. године, са Одлуком о допуни конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објекта установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 који је објављен 12.07.2023. године, број 128-454-531/2023-04 од 25.07.2023. године - Установе основног образовања са стањем на дан 31.03.2024. извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Р.БР.	КОРИСНИК		СЕДИШТЕ КОРИСНИКА	НАМЕНА	РАСПОРЕЂЕНО	ИЗВРШЕНО У 2023. ГОДИНИ	ИЗВРШЕНО У 2024. ГОДИНИ	НЕИЗВРШЕНО	ДАТУМ ПЛАЋАЊА
НИЈЕ ПОСЛЕДИЦА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ - 4631									
1	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	128-454-581/2023-04	АПАТИН	за финансирање текућег одржавања на замени фасадне столарије на "старом" делу зграде	10.609.720,00	0,00	9.720.000,00	889.720,00	20.03.2024.
2	ОШ "ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ"	128-454-560/2023-04	ЈАСЕНОВО	за финансирање текућег одржавања на термоизолацији фасаде, замени столарије и замени крова надстрешница изнад помоћног улаза	10.203.240,00	2.897.496,00	0,00	7.305.744,00	24.11.2023.
3	ОШ "КАРАС КАРОЛИНА"	128-454-576/2023-04	ХОРГОШ	за финансирање текућег одржавања приземља "старог" крила објекта (радови на: замени зидних облога, малтерисању и бојењу зидова)	11.315.134,00	3.344.021,11	0,00		29.11.2023.
							7.801.515,84	169.597,05	28.03.2024.
				Укупно за 4631:	32.128.094,00	6.241.517,11	17.521.515,84	8.365.061,05	
НИЈЕ ПОСЛЕДИЦА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ - 4632									
1	ОШ "МОША ПИЈАДЕ"	128-454-605/2023-04	ПАЧИР	за финансирање реконструкције грејања: израда прикључног гасовода, мерно-регулационе станице (МРС), контејнерске гасне котларнице и реконструкција постојеће инсталације грејања	11.916.638,00	0,00	0,00	11.916.638,00	
							3.387.500,10	8.529.137,90	15.03.2024.
2	ОШ "ШАМУ МИХАЉ"	128-454-544/2023-04	БЕЧЕЈ	за финансирање санације школских објекта	11.792.838,00	5.064.984,00	0,00		20.12.2023.
							4.090.308,00		23.02.2024.
							1.360.398,00		19.03.2024.
							360.000,00	917.148,00	
3	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	128-454-628/2023-04	БЕЛА ЦРКВА	за финансирање инвестиционог одржавања (радови на: дворишној фасади - јужној и источној, крову, санитарном чвору и сувом пролазу - ајнфорту) објекта школе	11.080.856,00	3.020.117,76	0,00	8.060.738,24	13.11.2023.
							1.633.321,20	6.427.417,04	23.02.2024.
4	ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА"	128-454-667/2023-04	НОВИ КАРЛОВЦИ	за финансирање инвестиционог одржавања објекта физкултурне сале (радови на: делу кровног покривача, термоизолацији фасаде, замени спортског пода, спуштеног плафона са термоизолацијом)	11.979.520,00	3.480.462,00	0,00	8.499.058,00	22.12.2023.
							3.677.018,52	4.822.039,48	11.03.2024.

5	ОГЛЕДНА ОШ "АДИ ЕНДРЕ"	128-454-561/2023-04	МАЛИ ИЋОШ	за финансирање радова на адаптацији и реконструкцији кухиње у склопу објекта школе	12.328.886,00	0,00	0,00	12.328.886,00	
6	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	128-454-559/2023-04	НАДАЉ	за финансирање санације на "старом" делу објекта школе (термоизолација фасаде и тавана)	12.726.690,00	0,00	3.814.410,21	8.912.279,79	26.01.2024.
7	ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА"	128-454-624/2023-04	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	за финансирање инвестиционог одржавања фасаде објекта (термоизолација фасаде, забатних зидова и лимарски радови)	10.367.220,00	3.095.136,00	0,00	7.272.084,00	01.12.2023.
8	ОШ "МИЛАН ХАЏИЋ"	128-454-598/2023-04	ВОЈКА	за финансирање санације крова и замене дела столарије	16.132.503,00	0,00	16.070.107,56	62.395,44	08.02.2024.
9	ОШ "МАЈШАНСКИ ПУТ"	128-454-558/2023-04	СУБОТИЦА	за финансирање инвестиционог одржавања спортских терена	13.154.160,00	0,00	0,00	13.154.160,00	
10	ОШ "ХУЊАДИ ЈАНОШ"	128-454-635/2023-04	ЧАНТАВИР	за финансирање инвестиционог одржавања предшколске установе у оквиру школског објекта	13.571.097,00	3.092.669,23	0,00		19.12.2023.
							8.923.532,22	1.554.895,55	06.02.2024.
				Укупно за 4632:	125.050.408,00	17.753.368,99	43.316.595,81	63.980.443,20	
				Укупно за 463:	157.178.502,00	23.994.886,10	60.838.111,65	72.345.504,25	

Напомена: У табели су приказана нереализована средства по Конкурсу из 2023. године, која су пренета у 2024. годину.